

Jährliche Wartung von Feststellanlagen		Ident Nummer											
		Betreiber / Auftraggeber											
		Objektbeschreibung											
		Etage											
		Raum											
		Flur											
		Raumbezeichnung											
		Türtyp											
Prüfer:		In Ordnung	Nicht in Ordnung	Nicht zutreffend	Siehe Bemerkung	Hersteller			In Ordnung	Nicht in Ordnung	Nicht zutreffend	Siehe Bemerkung	
Befähigungs - Nachweis						Absenkdringung							
						OTS							
Prüfkriterien													
1.Sind die Objektdaten (Typen und Kennzeichnung) seit der letzten Überprüfung und Wartung aktuell dokumentiert?						Zusammenwirken der Feststellanlage, Funktionsprüfung Schließt der Abschluss bei:							
2.Stimmt die Dokumentation mit der bauaufsichtlichen Zulassung überein?						13.Auslösung der Rauch- bzw. Thermoschalter durch Simulation?							
Feuer und Rauchabschlüsse						14.Handauslösung?							
3.Schließt der Abschluss leichtgängig?						15.Energieausfall?							
4.Sind das Zulassungsschild und die Kennzeichnung des Schließbereichs noch gut sichtbar und dauerhaft angebracht?						16.Entfernen der Rauch bzw. Thermoschalter?							
Schließmittel						17. Entspricht die Handauslösung noch den Richtlinien des DIBt?							
5.Wird der Abschluss korrekt geschlossen?						Nur bei Komponentenaustausch							
6.Sind die Schrauben noch fest angezogen?						18. Wurden die Komponenten entsprechend der zugrundeliegenden Zulassung ersetzt? Bemerkung:							
7.Korrekte Montage und Funktion des Schließmittels (ggf. auch des Schließfolgereglers)?						Nur bei Komponentenaustausch							
Feststellvorrichtung						19. Wurde der Batteriewechsel entsprechend dem Zulassungsbescheid angegebenen							
8.Ist die Feststellvorrichtung im Zulassungsbescheid aufgeführt?						Wartungshinweise des Herstellers							
9.Sind die Schrauben noch fest angezogen?						20. Wurden die Wartungsarbeiten gemäß Herstellerangaben sachgerecht durchgeführt?							
10.Ist die Feststellfunktion korrekt?													
Auslösevorrichtung + Rauchmelder													
11.Sind die Auslösevorrichtung und Rauchmelder im Zulassungsbescheid aufgeführt?													
12.Entspricht die Anordnung der Rauch- bzw. Thermoschalter noch den Richtlinien des DIBt?													
						Zeitpunkt der letzten Prüfung:							
						Nächste Prüfung spätestens am:							
Beteiligte Personen													
Die Prüfung erfolgte aus folgenden Rechtsgrundlagen:						Hinweise / Ergebniss:							
Überprüfung und Wartung von Feststellanlagen													
nach Allgemeine Bauartengenehmigung der DIBt													
Pfard zu Fotos und Hinweise													
Ort:						Unterschrift Betreiber:		Stempel Betreiber:					
Datum:													